

**PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA POSADZKI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM**

Inwestor:	
Obiekt (dom jednorodzinny, mieszkanie, inne):	
Adres:	
Pomieszczenie:	
Typ ogrzewania (wodne, elektryczne, inne):	
Rodzaj jastrychu (cement, anhydryt/grubość):	
Data wykonania jastrychu:	
Data rozpoczęcia procesu wygrzewania posadzki:	
(rozpoczęcie wygrzewania może być rozpoczęte po min. 30 dniach naturalnego suszenia)	

dzień	temperatura systemu	uwagi	podpis
1	20 °C		
2	25 °C		
3	30 °C		
4	40 °C		
5-15	50 °C		
16	40 °C		
17	30 °C		
18	20 °C		
19-23	23 °C	wyłączyć system pomiar wilgotności po wyłączeniu systemu – test foliowy*	
24	20 °C		
25	30 °C		
26	40 °C		
27	50 °C		
28	40 °C		
29	30 °C		
30	20 °C	pomiar wilgotności po wyłączeniu systemu – test foliowy*. Potwierdzenie - higrometrem CM	

\*Test foliowy polega na dokładnym przyklejeniu 1m2 folii PE do jastrychu i pozostawieniu jej na 24 godziny.

Podczas całego procesu wygrzewania powierzchnia musi być uprzątnięta z wszelkich urządzeń przystających posadzkę, zanieczyszczeń i pozostałości budowlanych.

W czasie całego procesu wygrzewania posadzek pomieszczenia należy bezwzględnie wietrzyć!

Wykonawca

Kierownik Budowy

Inwestor

.....  
data oraz czytelny podpis

.....  
data oraz czytelny podpis

.....  
data oraz czytelny podpis

Firma WINDOOR nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu dołączonej do produktu.